

Planta de fases obra

4. HORÁRIO DE TRABALHO


8h – 12h / 13h – 17h

5. CARACTERIZAÇÃO DO DESVIO DE TRÂNSITO A IMPLEMENTAR

Para a execução dos trabalhos na Rua André Gaspar é proposto condicionamento de transito, com a exceção de moradores, com desvio pela Rua Central, uma vez que será necessário interromper a rua parcialmente, pois os trabalhos concentram-se na extensão da rua e passeios, ficando a rua intransitável nos dois sentidos, colocando-se a sinalização para este mesmo fim. Apenas de referir, que esta intervenção irá progredindo ao longo da rua conforme execução dos trabalhos.

De salientar que serão mantidas as condições de acesso aos moradores durante o dia, pelo que aos fins de semana e fim do dia também estará garantido o acesso na zona em questão com algum condicionamento.

A execução dos trabalhos, como explicado acima, será executado em três fases, sendo que a sinalização inicial, irá acompanhar as fases seguintes, oportunamente será enviado planos/fases seguintes com o desenrolar e andamento dos trabalhos.



Planta 1ª Fase - sinalização

6. IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO

Para apoio à equipa de trabalho, constituída por trabalhadores devidamente enquadrados e informados sobre as operações que deverão realizar, existirá uma viatura para transporte de equipamentos, ferramentas, materiais e sinalização temporária a implementar.

A sinalização temporária (definida pelos princípios fundamentais de avisar, alterar o comportamento, guiar e informar o fim de zona afetada) é composta por:

Sinalização de aproximação: colocada antes do obstáculo e constituída por:

- Pré sinalização: alerta com suficiente antecedência aos condutores, indicando-lhes a aproximação da zona de perigo.
- Sinalização avançada e intermédia (sinais de perigo, redução velocidade e estreitamento de via): obriga os condutores a um redobrar de atenção e prudência e leva a uma progressiva diminuição do andamento dos seus veículos, evitando a ocorrência de acidentes e permitindo uma maior fluidez do tráfego na zona de restrição.

LOCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS



Localização obra – Rua André Gaspar

2. TRABALHOS A EXECUTAR

Requalificação da Rua André Gaspar, Valongo.

3. DURAÇÃO DOS TRABALHOS

Duração total prevista para a intervenção na Rua André Gaspar, será de 23 de Janeiro a 21 de Agosto de 2022, num total de 210 dias.

Para a realização dos trabalhos será necessária uma prorrogação da 1ª fase do corte de trânsito, em mais 31 dias, de forma a minimizar o impacto na população, sendo sempre assegurado o acesso aos moradores, para 3 fases com:

1ª Fase – Início a 24 Janeiro a 23 de Maio 2022 (119 dias)

2ª Fase – Início a 23 de Maio a 30 de Junho 2022 (38 dias)

3ª Fase – Início a 30 de Junho a 21 de Agosto 2022 (52 dias)