





be water

Águas de Valongo

uma empresa do grupo BEWG

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO PÚBLICO E DE RECOLHA, TRATAMENTO E REJEIÇÃO DE EFLUENTES DO CONCELHO DE VALONGO

Ata da Reunião nº 9

Data: 28.01.2016	Hora: 10 horas	
Agenda:		
1. Aprovação da Ata de 16.12.2015;		
2. Apreciação e aprovação da Proposta de Plano de Investimentos para o ano de 2016;		
3. Outros assuntos.		
Presenças	Função	Assinatura
Sr. Dr. Manuel Augusto Nogueira de Sousa	Presidente da Comissão de Acompanhamento	
Sr. Eng.º José Augusto Sobral Pires	Vice – Presidente da Câmara e Representante do Município de Valongo	
Sr. Eng.º Nuno Matos Silva	Representante da Concessionária Be Water – Águas de Valongo, S.A.	

ASSUNTOS DESENVOLVIDOS NA REUNIÃO:

1. Aprovação da Ata de 11.11.2015;

A Ata da 8ª reunião da Comissão, que se realizou no pretérito dia 16.12.2015, foi aprovada por unanimidade.

2. Apreciação e aprovação da Proposta do Plano de Investimentos para 2016:

Após concertação dos serviços técnicos para priorização das intervenções a contemplar, os membros da Comissão aprovaram, por unanimidade, o plano de investimentos para 2015_2016, que consta em anexo. Contudo, este Plano está condicionado à conclusão do processo do 2º Aditamento ao Contrato.

Assim, a implementação está suspensa com exceção das intervenções urgentes e inadiáveis.

3. Outros assuntos:

3.1 Auditoria da Entidade reguladora (ERSAR) ao Contrato de Concessão

Os membros da Comissão trocaram impressões informais sobre o Relatório Final da Auditoria da Entidade Reguladora.

Na sequência desta Auditoria, assim como no decurso dos trabalhos da Comissão de Acompanhamento, serão avaliadas, na próxima reunião, recomendações a implementar futuramente, para maior controlo e recolha de evidências da execução do contrato.

Refira-se, que ficou acordado, relativamente à quantificação efetiva dos contadores substituídos por antiguidade e a previsão futura de intervenção, que a Concessionária vai enviar essa informação brevemente.

3.2 Agendamento da Próxima Reunião da Comissão

O Sr. Presidente da Comissão agendou a próxima reunião para o dia 02 de Março de 2016, pelas 10 horas, no edifício da Câmara Municipal.

PLANO DE INVESTIMENTOS - PI Contratual 2016

	PI Água	PI Saneamento	Outros Investimentos Ciclo Urbano da Água	Total
Proposta - PI Contratual 2016	126.064 €	867.292 €	10.000 €	1.003.356 €

Infraestruturas de abastecimento de água

Freguesia	Designação	Data início estimada	Prazo execução estimado (meses)	Extensão estimada (m)	Ramais estimados (un)	Orçamento (€)
Ermesinde	ZMC Montes da Costa (RV04 - Flor da Serra)	Mar/2016	3	-	-	26.480
Ermesinde	Substituição da conduta adutora RE01_RE02	Abr/2016	4	228	-	79.897
Sobrado	Prolongamentos de rede e eliminação de fins de rede	Fev/2016	3	371	0	19.687
Total		Fev-Jul/2016	6	599	0	126.064

Infraestruturas de águas residuais

Freguesia	Designação	Data início estimada	Prazo execução estimado (meses)	Extensão estimada (ml)	Ramais estimados (un)	Orçamento (€)
Alfena	Rua da Boavista - expansão	Mai/2016	1	110	6	7.480
Campo	ETAR Campo - projeto ampliação	Mai/2016	18	-	-	375.000
	ETAR Ermesinde - ampliação desodorização	Abr/2016	3	-	-	320.000
	Rua Rodrigues de Freitas (parte) - Subst	Mar/2016	3	277	18	21.947
	Rua João Dinis (parte) - Subst	Fev/2016	2	175	23	16.164
Ermesinde	Rua Ramalho Ortigão - Subst	Mar/2016	3	110	14	16.659
	Bairro Saibredras (22/28) - fase 1 - Subst	Fev/2016	2	154	3	11.036
	Praceta Garcia da Horta - Subst	Jun/2016	1	172	16	14.706
	Rua das Agradas Novas - 1ª fase - expansão	Nov/2016	4	210	12	28.638
	Rua Jaime Cortesão (parte) - Subst	Jun/2016	2	242	39	28.168
Valongo	Rua Gil Vicente - Subst	Abr/2016	2	95	20	10.222
	Rua José Afonso e Elias Jam Jam - Subst	Set/2016	3	204	8	17.277
Total		Fev-Dez/2016	12	1.749	141	867.292

Infraestruturas de águas pluviais

Freguesia	Designação	Data início estimada	Prazo execução estimado (meses)	Extensão estimada (ml)	Ramais estimados (un)	Orçamento (€)
Alfena / Erm	Eliminação ligações publicas AP a AR	Jun/2016	1	83	0	10 000

(*) Investimento líquido de participação

(**) Montante cativo para a realização do investimento

PLANO DE INVESTIMENTOS - Outros Investimentos 2016

Proposta de Outros Investimentos	525.084 €
----------------------------------	-----------

Investimentos de Renovação	Data início estimada	Prazo execução estimado (meses)	Orçamento (€)
Beneficiação de instalações de água - reservatórios e estações elevatórias	Fev/16	1	5.000
Beneficiação de instalações de saneamento - estações elevatórias de saneamento	Mai/16 e Out/16	2	7.500
ETARs - Instalação de novos equipamentos	Fev/16	5	30.900
Aquisição de ferramentas e mobiliário	Jan/16 a Dez/16	-	20.100
Informática - aquisição de novo software e renovação de licenças e Telegestão	Fev/16	9	27.000
Aquisição de equipamentos para a setorização e águas parasitas	Fev/16 a Nov/16	-	8.300
Instalação de contadores novos	Jan/16 a Dez/16	-	2.385
Construção de ramais novos de água e de saneamento	Jan/16 a Dez/16	-	10.530
Total Investimentos Renovação	Jan-Dez/16	12	111.694

Custos de Renovação IFRIC 12	Data início estimada	Prazo execução estimado (meses)	Orçamento (€)
Reparação de instalações de água	Jan/16 a Dez/16	-	2.000
Reparação de instalações de saneamento	Jan/16 a Dez/16	-	2.000
Reparação de redes e ramais de água	Jan/16 a Dez/16	-	37.786
Reparação de redes e de ramais de saneamento	Jan/16 a Dez/16	-	17.838
ETARs - Reparação de equipamentos	Jan/16 a Dez/16	-	30.002
Substituição de contadores por antiguidade	Jan/16 a Dez/16	-	323.763
Total Custos de Renovação IFRIC 12	Jan-Dez/2016	12	413.389